

INBETRIEBSETZUNGSPROTOKOLL

Projekt / Anlage:

Datum

der Inbetriebsetzung:

Anlagenstandort:

Angaben zum Anlagenbetreiber

Firma:

PLZ / Ort:

Name:

Telefon:

Straße:

E-Mail:

Anlagendaten

Art der Anlage:

Photovoltaik

Speicher

Wallbox

Sonstige:

Modulleistung gesamt (kWp):

Speichersystem:

Typ:

Wechselrichter Typ:

(falls vorhanden)

Kapazität (kWh):

Wechselrichter Anzahl:

Netzanschlusspunkt:

Zählernummer:

Durchgeführte Prüfungen

Sichtprüfung der gesamten Installation

Netzseitige Parameter eingestellt

Elektrische Verbindungen geprüft

Funktion des Wechselrichters geprüft

Schutzmaßnahmen vorhanden und geprüft

Funktion Speicher (falls vorhanden) geprüft

Erdung / Potentialausgleich geprüft

Kommunikation / Monitoring geprüft

Bemerkungen:

Übergabe an Betreiber/in

Anlage wurde in Betrieb genommen
Betreiber/in in Funktion eingewiesen

Dokumentation übergeben
Sicherheitshinweise erläutert

Erklärung

Die oben genannte Anlage wurde fachgerecht installiert, geprüft und am genannten Datum in Betrieb genommen.

Unterschrift Installationsfirma:

Unterschrift Anlagenbetreiber/in:

Ort / Datum:

Ort / Datum: